



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 40 del 29/06/2010

Numero 231 Reg. Generale del 29/06/2010

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO
C2 - APPROVAZIONE 3^ ED ULTIMO S.A.L ED ATTI CONTABILI
FINALI CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno 2010 il giorno 29 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Visto il D.M.145/2000

Premesso che:

- con Determinazione R.G. n. 440/07: - veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di Nuovi Loculi Cimiteriali dell'edificio C2", redatto dall'ing. Giuseppe Perrone, dell'importo complessivo di €. 150.000,00 finanziati con mutuo assunto con la Cassa DD.PP. S.p.a. Posiz. n. 4513921; -veniva indetta, altresì, gara d'appalto mediante Procedura Aperta per l'affidamento dei medesimi lavori nonché approvato il Bando di gara con relativo disciplinare;
- con Determinazione R.G. n.195/08 venivano approvati i verbali di gara ed i lavori definitivamente aggiudicati all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l, con sede in Nardò, Viale della Costituzione n. 41, in seguito al ribasso offerto pari al 23,735 %; nel contempo veniva conferito incarico per direzione dei lavori, contabilità, misure, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione al medesimo progettista ing. Giuseppe Perrone, quale componente dello studio associato URBIA PROIECT;
- con contratto Rep. n. 3617 del 21.08.08 reg.to a Lecce il 10.09.08 i lavori venivano appaltati alla citata impresa COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l, per il prezzo di €. 79.150,89, (compresi €. 2.577,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 02.09.08 ed ultimati in data 05.02.2010 come da relativo certificato in atti redatto dal D.L.;
- con nota acquisita al Prot. n. 7792 del 28.05.2010, il Direttore dei Lavori ing. G. Perrone ha trasmesso gli atti relativi al 3° ed ultimo S.A.L unitamente agli atti contabili finali ed al Certificato di Regolare Esecuzione; ha trasmesso altresì la fattura n.9/10 inerente le competenze tecniche per direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione;

Considerato e dato atto che:

- con gli atti contabili finali il Direttore dei lavori ha applicato una penale per ritardata ultimazione dei lavori;
- la ditta appaltatrice, con nota acquisita al Prot.n. 8177/10 ha chiesto la disapplicazione di detta penale in considerazione della circostanza che la ditta medesima, stante le frequenti precipitazioni meteoriche, fuori dalle medie stagionali, verificatesi nel corso dei lavori, aveva presentato istanza di proroga che, sebbene munita del parere favorevole del Direttore dei Lavori, non le era stata concessa;
- in merito suddetta richiesta di disapplicazione della penale, per le vie brevi, è stato sentito il D.L. il quale, con annotazione in calce alla citata nota Prot.n. 8177/10, ha espresso parere favorevole considerato "...il susseguirsi degli eventi piovosi durante

tutto il corso dei lavori che non ha consentito il regolare svolgimento degli stessi....”;

- effettivamente le intense e copiose piogge oltre le medie stagionali verificatesi nella passata stagione invernale hanno causato la sospensione di lavori pubblici in corso (per tutti cfr. lavori “Vore Terre Nere e Salonara”);

Ritenuto pertanto:

- di poter accogliere l’istanza di disapplicazione delle penali presentata dall’impresa appaltatrice COSTRUZIONI GENERALI s.r.l unipersonale (Prot.n. 8177/10);
- di poter approvare e liquidare gli atti relativi al 3° ed ultimo S.A.L unitamente agli atti contabili finali con relativo certificato di regolare esecuzione e, per l’effetto, di poter pagare le relative somme in favore della ditta medesima;

Ritenuto inoltre di poter liquidare la fattura n.9/10, inerente le competenze tecniche spettanti al D.L. per direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo di €15.550,74 (compresa IVA e CNPAIA e rimborso spese per parere igienico sanitario) che trova regolare copertura nell’importo complessivo di progetto;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di accogliere l’istanza di disapplicazione delle penali presentata dall’impresa COSTRUZIONI GENERALI s.r.l unipersonale ;
- 3) di approvare, come in effetti approva, il 3^ed ultimo S.AL unitamente agli atti contabili finali e relativo Certificato di Regolare esecuzione (in atti) dei lavori di “Realizzazione di Nuovi Loculi Cimiteriali dell’edificio C2” redatti dal Direttore dei lavori ing. Giuseppe Perrone;
- 4) per l’effetto, di liquidare e pagare in favore dell’Impresa ditta COSTRUZIONI GENERALI s.u.r.l, con sede in Nardò, le seguenti somme:
 - a. €. 4.730,00 (IVA compresa) per 3^ed ultimo certificato di pagamento;
 - b. €. 495,97 (IVA compresa) quale rata di saldo lavori;
- 5) di liquidare e pagare la fattura n.9/10 presentata dall’ing. Giuseppe PERRONE, quale componente dello studio associato URBIA PROIECT, per direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi; dell’importo complessivo di €15.550,74 (compresa IVA e CNPAIA e rimborso spese per parere igienico sanitario);
- 6) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, non appena perverrà la somma da parte della Cassa DD.PP. S.p.a;
- 7) di imputare la complessiva somma di €. 20.776,71 sull’intervento n. 2.10.5.01 - Cap. 950/9 giusto impegno n. 783/07 vincolato al mutuo posiz. n. 4513921.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

■ Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana