



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 34 del 28/05/2010

Numero 193 Reg. Generale del 28/05/2010

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELLE VORE TERRE NERE E SALONARA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO S.A.L.-
--

L'anno 2010 il giorno 28 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Viste:

- la determinazione R.G. n. 344/07 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: Miglioramento idraulico delle vore "Terre Nere" e "Salonara" e dei canali immissari finanziato con le risorse della Delibera CIPE n.35/2005 per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 345.000,00 per lavori a base d'asta ed € 155.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determinazione R.G. n. 259/08 con la quale, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, veniva approvato il verbale di gara ed i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta *SINCOS s.r.l.* da *Potenza*, con il ribasso del 30,164%; nel contempo si affidava la Direzione, misure contabilità lavori e relative procedure espropriative ai Professionisti geom. Antonio Alemanno ed ing. Ruggero Serrano al quale si conferiva anche l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- la determinazione R.G. n. 185 del 26/06/2009 con la quale, ai sensi dell'art.7 del "Disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra la regione Puglia ed i soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti concessi", veniva ulteriormente rideterminato il **Q.T.E.** dell'intervento;
- la determinazione R.G.n.310 del 15.10.09 con la quale veniva approvata una perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di Miglioramento idraulico delle vore "Terre Nere" e "Salonara" e dei canali immissari, redatto dai DD.LL. ing. Ruggero Serrano e geom. Antonio Alemanno, contenuta nell'importo complessivo di € 500.000,00;

Atteso che:

- con la ditta *SINCOS s.r.l.* veniva stipulato il contratto d'appalto Rep.n.3622 del 25.09.08, reg per l'importo netto contrattuale di €. 229.660,00 (compresi oneri della sicurezza) aumentato a nette €.257.753,73 (compresi oneri della sicurezza) con atto di sottomissione Rep.n.3684 del 29.10.09 Reg.to a Lecce il 30.10.2009 Serie 2 Atti Privati N.9;
- i lavori venivano consegnati all'impresa con verbale in data 22.10.08 con ultimazione fissata al 19.04.09;
- a seguito: -di una prima sospensione dal 4.12.08 al 14.06.09 (per l'impossibilità di accesso al cantiere in situazione di sicurezza, a seguito delle copiose precipitazioni oltre la media stagionale che comportarono la dichiarazione dello stato di calamità naturale del territorio Comunale di Veglie); -della proroga di gg.60 concessi con l'atto di sottomissione; - di una seconda sospensione dal 23.10.09 al 26.04.10 (per le copiose poggie succedutesi in quel periodo che resero inaccessibile il cantiere in zona vora Salonara-) l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 05.05.10;

- in data 05.05.10 (Prot.n.6659/10) è stato acquisito il Certificato di ultimazione dei lavori in data 05.05.10;
- con nota acquisita al Prot.n. 6763/10, i Direttori dei Lavori hanno trasmesso gli atti relativi al 2° ed ultimo S.A.L;
- è stato emesso il certificato n.2 di pagamento da parte del responsabile del procedimento ing. Mauro Manca;

Visti gli atti relativi al 2^ ed ultimo S.A.L da cui risulta che l'impresa *SINCOS s.r.l.* ha eseguito a tutto il 04.05.10 lavori per un ammontare netto complessivo di €. 202.439,12 (compresi oneri per la sicurezza) da cui detraendo il certificato di pagamento n.1 e le ritenute, come per legge, scaturisce il 2^ certificato di pagamento di €.55.040,00 oltre ad €.5.504,00 per IVA del 10% e così per il complessivo importo di €.65.544,00;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare come approva, gli atti contabili relativi al 2^ ed ultimo Stato d'avanzamento dei lavori in oggetto dai quali risulta che l'impresa *SINCOS s.r.l.* ha eseguito a tutto il 04.05.10 lavori per un ammontare netto complessivo di €. 202.439,12 (compresi oneri per la sicurezza) da cui detraendo il certificato di pagamento n.1 e le ritenute, come per legge, scaturisce il 2^ certificato di pagamento di €.55.040,00 oltre ad €.5.504,00 per IVA del 10% e così per il complessivo importo di €.60.544,00;
3. di liquidare in favore dell'impresa *SINCOS s.r.l.* corrente in Potenza alla via Crispi,12, l'importo del 2^ certificato di pagamento pari a complessivi €.60.544,00 (compresi €.5.504,00 per IVA del 10%);
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento, previa presentazione da parte dell'impresa di apposita fattura che sarà regolarmente vistata da questo Responsabile di Settore;
5. di imputare la complessiva somma €.60.544,00 sull'intervento 2.09.04.01 Cap.879/4 RR.PP. (imp.562/07) vincolato al finanziamento concesso dalla Regione Puglia con i fondi della Delibera CIPE n.35/2005.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal
_____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici
(N. _____ Reg. Pub.);

■ Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi