



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero 23 del 25/03/2010

Numero 123 Reg. Generale del 25/03/2010

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE CITTADINA AL D.L. N°
152/99 – BACINO SUD “STRALCIO FUNZIONALE” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA -**

L'anno 2010 il giorno 25 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio SETTORE LAVORI PUBBLICI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Viste e richiamate:

- la determinazione R.G.n.370 in data 30.10.07 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: Adeguamento e Completamento Rete Pluviale Cittadina al D.Lgs.n. 152/99 - Bacino Sud - Stralcio funzionale" - redatto dai professionisti, appositamente incaricati, Ing. Antonio Stomeo e Geol. Francesco Quarta - dell'importo complessivo di €3.000.000,00 finanziati per €. 2.790.000,00 con i fondi del P.O.R.-PUGLIA 2000/06 Misura 1.1 Azione 5 e per €. 210.000,00 con mutuo assunto con la Cassa DD.PP.;
- la determinazione R.G. n. 223 in data 17.06.08 con la quale: - gli ingegneri Gennaro ROSATO e Giorgio POTI venivano incaricati della direzione, misura e contabilità dei lavori; l'arch. Giovanni FRASSANITO veniva incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08, previa sottoscrizione da parte dei tre professionisti di apposito disciplinare di incarico;
- la determinazione Reg. Gen. 336 in data 30.09.08 con la quale è stato rideterminato il nuovo Q.T.E. dell'opera, a seguito di espletamento di gara;
- la deliberazione n.149 in data 15.12.08 con la quale la G.C., a seguito di interruzione del rapporto di lavoro con il precedente Responsabile del settore LL.PP. ing. Antonio GRECO e contestuale assunzione dell'ing. Mauro Manca (in data 3.11.08), vincitore di concorso, nominava quest'ultimo Responsabile Unico dei procedimenti di lavori pubblici non ancora conclusi, tra questi il procedimento oggetto del presente atto;

Premesso che:

- con determinazione R.G. n.178 in data 22.05.08 venivano approvati i verbali di gara di procedura ristretta ed i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa "EREDI DI PASCA Michele s.a.s. di Scazzari Silvana" con sede in Neviano (LE), con il ribasso del 30,942%;
- con contratto Rep. 3614 del 24.07.08, registrato a Lecce il 25.07.08 al n.254 Serie 1-Atti Pubblici, i lavori di cui trattasi venivano appaltati alla citata impresa per l'importo netto contrattuale di €. 1.616.748,35 (compresi €. 65.874,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge);
- con verbale in data 08.08.08 si procedeva alla consegna dei lavori all'impresa, con ultimazione fissata al 7.02.2010;

Riscontrato che:

- in corso di esecuzione si è reso necessario, previa verifica idraulica, diminuire il diametro delle tubazioni dal previsto D=2000 mmm, al D=1600 mm.;
- anche in considerazione della diminuzione del diametro, sempre in fase di esecuzione, si è verificata l'impossibilità di porre in opera la tubazione sulla Via Isonzo (tratto tra

via SS. Medici e Papa Giovanni XXIII), a causa della presenza di numerosi sottoservizi e del restringimento della sezione stradale; pertanto i Direttori dei citati lavori chiedevano, previa sospensione lavori emessa in data 12.03.2009, l'autorizzazione a redigere apposita perizia di variante;

- il R.U.P., una volta valutata la richiesta, ha autorizzato la redazione della Perizia, che veniva successivamente acquisita al Prot. Gen. al n.1920 in data 09.02.2010;

Considerato che:

- detta perizia prevede di deviare il tracciato del collettore pluviale lungo il percorso tipizzato nel P.R.G. vigente come sede stradale (ricadenti in parte all'interno del Comparto di Espansione Edilizia C1-5 ed in parte tra il comparto C1-5 e l'area destinata ad Attrezzature Sportive -A.S.- con esso confinante) allo stato di proprietà di privati cittadini come individuati nell'elaborato di perizia "*Particellare Catastale*";
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.14 del 15.03.2010, ha preso atto della perizia di che trattasi, approvandola per quanto di competenza; nel contempo ha dichiarato i lavori in essa previsti di pubblica utilità; ha altresì accettato la cessione bonaria gratuita, da parte dei sigg. **CARLUCCIO CIRFETA** Palma Stella, **FRISENDA** Cosimo, Coniugi **CHIRIVÌ** Cosimo - **DONATEI** Giovanna, **CASCIONE** Luigi, dei terreni necessari per la deviazione del tracciato della tubazione pluviale e, inoltre, ha deliberato di procedere alla costituzione di una servitù permanente di passaggio sotterraneo della condotta fognaria, sui terreni di proprietà **dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero** di Brindisi, non acquisibili in via bonaria (come indicati nell'elaborato di perizia "*Particellare Catastale*");

Visto:

- la perizia presentata dai DD.LL. Ing.Gennaro ROSATO e Ing.Giorgio POTI' in data 09.02.2010 ed acquisita al Prot. Gen. al n.1920, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €. 68.643,65, ovvero inferiore al 5% dell'importo originario del contratto, dalla quale si rileva che le cause che hanno determinato la redazione della perizia sono dovute all'impossibilità di porre in opera la tubazione sulla Via Isonzo (tratto tra via SS. Medici e Papa Giovanni XXIII), a causa della presenza di numerosi sottoservizi e del restringimento della sezione stradale e pertanto sono riconducibili a quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lett.b) e comma 3) della Legge n.163/2006, composta dai seguenti elaborati:
 - 1 - Relazione di Perizia;
 - 2 – Relazione calcoli idraulici;
 - 3 – Computo metrico di perizia;
 - 4 – Quadro comparativo;
 - 5 – Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - 6 – Elaborati grafici allegati alla perizia;
 - 7 – Particellare delle zone interessate;
- il giudizio di ammissibilità espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18.02.2010 che si allega in copia alla presente;

Dato atto:

- che la perizia di variante e suppletiva in parola rientra nei limiti previsti dalla Legge;
- che la stessa non determina necessità di ulteriori spese rispetto a quella prevista nel quadro economico di progetto, in quanto finanziabile con la voce “Imprevisti” delle somme a disposizione dell’Amm.ne;

Visto:

- il quadro comparativo di perizia, unitamente allo schema di verbale di sottomissione e concordamento di n.02 Nuovi Prezzi, e in particolare il maggiore importo dei lavori di €. 68.643,65 al netto del ribasso d’asta del 30,942%;
- l’art.134, comma 9 e 10 del D.P.R. 554/99, in tema di competenza all’approvazione di perizie;
- il D.Legs.vo n.163/06, il D.P.R. 554/99, il D.M. 19/04/2000;

Ritenuto:

- di dover approvare la perizia di cui trattasi, in quanto meritevole di approvazione;
- di dover impegnare formalmente detti maggiori importi;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di €. 3.000.000,00 così distinto:

A) Importo lavori a base d'asta:

A 1) Importo dei lavori a base d'asta	€.	1.619.517,93	
B1) Oneri per la sicurezza insiti nei prezzi unitari	€.	47.874,07	
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi	€.	<u>8.000,00</u>	
A+B) Sommano lavori oggetto d'appalto Euro	€.	1.685.392,00	€. 1.685.392,00

C) Somme a disposizione dell' Amministrazione:

C1) Spese Tecniche:

C1/1) Progettazione	€.	97.800,00	
C1/2a) Direzione Lavori, misure e contabilità			
Progetto e variante	€.	78.000,00	
C1/2b) Rilievi e studi ambientali	€.	17.600,00	
C1/3a) Coord. della sicurezza per la progettazione	€.	23.300,00	
C1/3b) Coord. della sicurezza per l'esecuzione	€.	35.500,00	
C1/4) Collaudo tecnico amministrativo	€.	<u>8.000,00</u>	
Sommano spese tecniche	€.	260.200,00	

C2) Indagini geologica, geotecnica, sismica e

idrogeologica €. 39.958,88

C3) IVA 10% su A1 +B1) + B2) €. 168.539,20

C4) Inarcassa 2% su C1) + C2)	€.	6.003,18	
C5) IVA 20% su C1) + C2) + C4)	€.	61.232,41	
C6) Incentivo art. 92 D.L. 163/2006	€.	9.246,52	
C7) Acquisizioni aree e/o immobili	€.	135.000,00	
C8) Spese per pubblicità	€.	2.198,22	
C9) Per imprevisti e spostamenti servizi	€.	30.075,57	
C10) Economie di gara	€.	<u>602.154,02</u>	
Sommano somme a disposizione C)	€.	1.314.608,00	€.1.314.608,00
IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)			€. 3.000.000,00

3. di dare atto che con l'approvazione della perizia non vi è la necessità di impegnare ulteriori oneri in aggiunta a quelli complessivi di progetto, in quanto alla maggiore spesa si farà fronte con l'utilizzo di parte della voce "Imprevisti" delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro economico del progetto originario di €. 3.000.000,00;
- 4 di dare atto, infine, che l'intera opera di €. 3.000.000,00 è finanziata per €. 2.790.000,00 con i fondi del P.O.R.- PUGLIA 2000/06 Misura 1.1 Azione 5 e per €. 210.000,00 con mutuo assunto con la Cassa DD.PP. (pos. n. 4513920); in bilancio le somme sono impegnate sull'intervento 2.09.04.01 Cap.879/1 RR.PP. (imp.779/07).

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi